

表1-2

填报单位：

2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		总投资	其中：债券资金安排	已实现投资	其中：债券资金安排		
2021年贵州省基础设施类专项债券（五期）——2021年贵州省政府专项债券（二十三期）	2105987	其他领域专项债券	0.99	2021-9-30	3.5	15年	标准厂房	6.05	3.57	2.80	2.80	0.00	项目建设状态为在建，暂未运营。
2021年贵州省基础设施类专项债券（八期）——2021年贵州省政府专项债券（三十七期）	2171154	其他领域专项债券	1.40	2021-10-29	3.59	15年	标准厂房	6.05	3.57	2.80	2.80	0.00	项目建设状态为在建，暂未运营。
2021年贵州省基础设施类专项债券（二期）——2021年贵州省政府专项债券（十四期）	2105890	其他领域专项债券	1.18	2021-9-13	3.5	15年	标准厂房	6.05	3.57	2.80	2.80	0.00	项目建设状态为在建，暂未运营。
2022年贵州省基础设施类专项债券（二期）——2022年贵州省政府专项债券（二期）	2205189	其他领域专项债券	1.20	2022-2-10	3.28	15年	标准厂房	4.41	3.20	1.90	1.90	0.00	项目建设状态为在建，暂未运营。
2022年贵州省基础设施类专项债券（十期）——2022年贵州省政府专项债券（二十四期）	2271471	其他领域专项债券	1.30	2022-6-30	3.27	15年	标准厂房	4.51	1.30	1.30	1.30	0.00	项目建设状态为在建，暂未运营。

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

表1-4

填报单位：



2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2021年--2022年末新增专项债券资金收入		2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
	合计	6.07		6.07
1	2022年贵州省基础设施类专项债券（十期）——2022年贵州省政府专项债券（二十四期）	1.30	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.07
2	2022年贵州省基础设施类专项债券（二期）——2022年贵州省政府专项债券（二期）	1.20		
3	2021年贵州省基础设施类专项债券（二期）——2021年贵州省政府专项债券（十四期）	1.18		
4	2021年贵州省基础设施类专项债券（八期）——2021年贵州省政府专项债券（三十七期）	1.40		
5	2021年贵州省基础设施类专项债券（五期）——2021年贵州省政府专项债券（二十三期）	0.99		

表1-5

2021年--2022年末息烽县发行的新增地方政府债券存续期公开情况表

填报单位

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
合计		14.965713		6.0707		
1	贵阳市息烽县南山建材产业园基础设施建设项目	6.05027	其他领域专项债券	3.5707	项目场平部分建设前期手续齐备。一是场平工作已基本收尾，正在进行收边收口；一期建设的1#、2#、6#、7#、8#厂房，综合楼及设备用房主体及室内装修大面完成，施工现场正在进行室外附属设施施工，项目一期计划6月底完成建设，设备联调联试后交付使用。二是交叉穿插工序，加快项目进度，完成园区内道路、管综配套设施项目建设。目前已完成B号道路管综埋设及第一层水稳铺设，完成A号道路起点处管综连接同城大道，A号道路园区内仅剩余240米管综埋设，按照厂房室外附属设施完成节点，同步完成交付使用。	
2	贵阳市息烽县磷煤化工生态工业基地余家坪基础设施建设项目	4.405613	其他领域专项债券	1.2	项目场平部分建设前期手续齐备。场平及新建道路部分涉及主要工程内容为：场平土石方开挖转运及回填209.2万m³，新建宽20米道路1200米，改造磷煤大道2300米。线路迁改内容主要涉及110KV线路迁改2600米，10KV线路迁改2680米。截止目前，累计完成场平土石方开挖回填170万m³；新建宽20米道路累计完成880米，磷煤大道改造完成2300米并交付使用，线路迁改10KV线路迁改2680米已完成，110KV线路迁改2600米已完成，供电部门正在进行结算资料组卷及结算审计工作。项目计划2023年7月中旬完成场平工作，7月底完成边坡支护，根据220KV盘新线迁改情况，同步进行剩余道路管网延伸，整体计划2023年11月全部完成交付。	
3	贵阳市息烽县磷煤化工生态工业基地洞口山基础设施建设项目	4.50983	其他领域专项债券	1.3	项目场平部分建设前期手续齐备。场平及新建道路部分涉及主要工程内容为：场平土石方开挖转运及回填450万m³，新建20米宽道路长325米，宽12米道路长942米。线路迁改内容主要涉及220KV线路迁改1920米，110KV线路迁改1100米，10KV供电线路架设3500米。截止目前累计完成土石方开挖回填249万m³；线路迁改完成10KV供电线路3500米、110KV线路迁改1100米，对接县地灾办完成220kv江盘线地灾隐患调查，出具意见，向市供电部门提供迁改申请，开展资金补偿迁改前期手续。项目计划2023年6月底完成场地回填平整，7月底完成边坡支护，8月中旬完成道路及管综，交付用地需求单位使用。	

单位：亿元

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末政府债券及项目信息。